

CRONOGRAMA DE HIDROSIEMBRA (Febrero 2023)

Área	Sitio	Actividad	Area Proyectada(m2)	Area Ejecutada(m2)	Febrero 2023			
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Pranta de proceso	Acceso principal (B60)	Prorganic Dual/Hidrosiembra	3,700	3,700				
	Flotación	Prorganic DUAL/Hidrosiembra	1,000					
	Molinos		3,755					
	Conveyor MSA		4,000	2,000				
	Subestación Electrica- Botija		3,493					
	Stockpile		3,745					
	B60 acceso principales		2,000					
H - Proyectada								
H - Ejecutada								